

ด่วนที่สุด

ที่ สธ ๐๒๐๗.๐๓/ ๑๐๑๙



กวด. 76
วันที่ 14 มี.ค. 68
เวลา 9.12

สธค. (eMail)

ส่ง : กวด.

รับที่ : ๕2983/68

14 มี.ค. 2568 เวลา 9.00 น.



กระทรวงสาธารณสุข

ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐

๑๕ มีนาคม ๒๕๖๘

เรื่อง ขออนุมัติเพิ่มวงเงินและขยายระยะเวลาก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณรายการก่อสร้างอาคารอำนวยการ
ผู้ป่วยนอก และอุบัติเหตุฉุกเฉิน เป็นอาคาร คสล. ๗ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๒๓,๗๖๕ ตารางเมตร
พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร โรงพยาบาลตรัง จังหวัดตรัง ๑ หลัง (งานส่วนที่เหลือ ครั้งที่ ๓)

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/ว ๒๐๓ ลงวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๓

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนาหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ด่วนที่สุด

ที่ สธ ๐๒๒๘.๑๐.๑/ว ๖๑๒ ลงวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๓

จำนวน ๑ ชุด

๒. สำเนาหนังสือจังหวัดตรัง ด่วนที่สุด ที่ ตร ๐๐๓๓.๑/๑๓๐๓๒

ลงวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

จำนวน ๑ ชุด

๓. สำเนาหนังสือจังหวัดตรัง ด่วนที่สุด ที่ ตร ๐๐๓๓.๑/๗๓๗

ลงวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๘

จำนวน ๑ ชุด

๔. สำเนาหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ด่วนที่สุด

ที่ สธ ๐๒๐๗.๐๓/๓๒๙๗ ลงวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

จำนวน ๑ ชุด

๕. สำเนาหนังสือสำนักงานงบประมาณ ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๗๑๒/๓๒๙๗

ลงวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๘

จำนวน ๑ ชุด

๖. รายละเอียดข้อมูลที่หน่วยงานของรัฐต้องเสนอพร้อมกับ

การขออนุมัติต่อคณะกรรมการรัฐมนตรี ตามมาตรา ๒๗

แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑

จำนวน ๑ ชุด

ด้วยกระทรวงสาธารณสุขขอเสนอเรื่อง ขออนุมัติเพิ่มวงเงินและขยายระยะเวลาก่อนนี้ผูกพัน
ข้ามปีงบประมาณรายการก่อสร้างอาคารอำนวยการ ผู้ป่วยนอก และอุบัติเหตุฉุกเฉิน เป็นอาคาร คสล. ๗ ชั้น
พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๒๓,๗๖๕ ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร โรงพยาบาลตรัง จังหวัดตรัง ๑ หลัง
(งานส่วนที่เหลือ ครั้งที่ ๓) มาเพื่อคณะกรรมการรัฐมนตรีพิจารณา โดยเรื่องนี้เข้าข่ายที่จะให้นำเสนอคณะกรรมการรัฐมนตรีได้ตาม
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะกรรมการรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ มาตรา ๔ (๑) เรื่องที่กฎหมาย
กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการรัฐมนตรี หรือให้ต้องเสนอคณะกรรมการรัฐมนตรี

ทั้งนี้ เรื่องดังกล่าวมีรายละเอียด ดังนี้

๑. เหตุผลความจำเป็นที่ต้องเสนอคณะกรรมการรัฐมนตรี

การขออนุมัติเพิ่มวงเงินและขยายระยะเวลาก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณรายการก่อสร้าง
อาคารอำนวยการ ผู้ป่วยนอก และอุบัติเหตุฉุกเฉิน เป็นอาคาร คสล. ๗ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๒๓,๗๖๕ ตารางเมตร
พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร โรงพยาบาลตรัง จังหวัดตรัง ๑ หลัง (งานส่วนที่เหลือ ครั้งที่ ๓) เป็นไปตามระเบียบ
ว่าด้วยการก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๗ (๓) ระบุว่า การเปลี่ยนแปลงรายการหรือการเพิ่ม
วงเงินก่อนนี้ผูกพันเกินวงเงินที่คณะกรรมการรัฐมนตรีอนุมัติให้เสนอขออนุมัติต่อคณะกรรมการรัฐมนตรี โดยต้องส่งผลการจัดซื้อ

จัดจ้าง...

จัดจ้างหรือรายละเอียดอื่นใดที่เกี่ยวข้องให้สำนักงานประมาณพิจารณาเพื่อเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีด้วย ทั้งนี้ การขอเพิ่มวงเงินที่ต้องขยายระยะเวลาก่อนนี้ผู้กผันให้เสนอขออนุมัติคณะรัฐมนตรีในคราวเดียวกัน

๒. ความเร่งด่วนของเรื่อง

รายการก่อสร้างอาคารอำนวยการ ผู้ป่วยนอก และอุบัติเหตุฉุกเฉิน เป็นอาคาร คสล. ๗ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๒๓,๗๖๕ ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร โรงพยาบาลตรัง จังหวัดตรัง ๑ หลัง เป็นรายการที่กระทรวงสาธารณสุขได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยหน่วยงานได้มีการจัดจ้างและยกเลิกสัญญา เนื่องจากผู้รับจ้างไม่สามารถก่อสร้างให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนดในสัญญาได้ จำนวนทั้งสิ้น ๓ ครั้ง ปัจจุบันการก่อสร้างอาคารดังกล่าวยังไม่แล้วเสร็จ ไม่สามารถให้ขยายการให้บริการแก่ประชาชนในพื้นที่ได้ กระทรวงสาธารณสุขเห็นควรนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาขออนุมัติเพิ่มวงเงินรายการก่อสร้างอาคารอำนวยการ ผู้ป่วยนอก และอุบัติเหตุฉุกเฉิน เป็นอาคาร คสล. ๗ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๒๓,๗๖๕ ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร โรงพยาบาลตรัง จังหวัดตรัง ๑ หลัง (งานส่วนที่เหลือ ครั้งที่ ๓) ในวงเงิน ๒๘๔,๘๐๐,๐๐๐ บาท (สองร้อยแปดสิบล้านแปดแสนบาทถ้วน) และขอขยายระยะเวลาก่อนนี้ผู้กผันข้ามปีงบประมาณ จากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ - พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ - พ.ศ. ๒๕๗๐ และเพื่อไม่ให้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ พังไปโดยผลของกฎหมาย และสามารถดำเนินการจัดจ้างและก่อสร้างได้อย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ เปิดให้บริการแก่ประชาชนได้ทันเวลา และเกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชนต่อไป จึงเป็นเรื่องที่มีความจำเป็นเร่งด่วนที่จะต้องเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา

๓. สารสำคัญและข้อเท็จจริง

๓.๑ คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ อนุมัติให้จังหวัดตรังก่อนนี้ผู้กผันข้ามปีงบประมาณ ก่อสร้างอาคารอำนวยการ ผู้ป่วยนอก และอุบัติเหตุฉุกเฉิน เป็นอาคาร คสล. ๗ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๒๓,๗๖๕ ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร โรงพยาบาลตรัง จังหวัดตรัง ๑ หลัง วงเงิน ๔๒๑.๖ ล้านบาท โดยเบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ จำนวน ๖๓.๒ ล้านบาท ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ จำนวน ๑๗๙.๒ ล้านบาท ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ จำนวน ๑๗๙.๒ ล้านบาท เงินสำรองเพื่อเหลือเผื่อขาด จำนวน ๒๑.๑ ล้านบาท รวมวงเงินภาระผู้กผัน จำนวน ๔๔๒.๗ ล้านบาท (รายละเอียดตามหนังสือที่อ้างถึง)

๓.๒ กระทรวงสาธารณสุข โดยสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้แจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง แผนงบประมาณ : พัฒนาด้านสาธารณสุข ผลผลิตที่ ๗ : ประชาชนได้รับการบริการสุขภาพที่มีคุณภาพมาตรฐาน กิจกรรม : พัฒนาสถานบริการทุกระดับให้ผ่านการรับรองมาตรฐานที่กำหนด รายการก่อสร้างอาคารอำนวยการ ผู้ป่วยนอก และอุบัติเหตุฉุกเฉิน เป็นอาคาร คสล. ๗ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๒๓,๗๖๕ ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร โรงพยาบาลตรัง จังหวัดตรัง ๑ หลัง งบประมาณทั้งสิ้น ๔๒๑,๖๒๕,๐๐๐ บาท (สี่ร้อยยี่สิบเอ็ดล้านหกแสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ผู้กผันงบประมาณปี ๒๕๕๔ - ๒๕๕๖ (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑)

๓.๓ จังหวัดตรัง โดยโรงพยาบาลตรัง ได้มีการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและทำสัญญาจ้างก่อสร้างอาคารดังกล่าว แต่เนื่องจากผู้รับจ้างไม่สามารถดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จตามกำหนดระยะเวลาของสัญญาจ้าง จังหวัดตรังจึงได้บอกเลิกสัญญาจ้าง จำนวน ๓ ครั้ง และดำเนินการจัดจ้างใหม่ (งานส่วนที่เหลือ ครั้งที่ ๓) โดยคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้พิจารณาราคากลางแล้ว เป็นเงิน ๒๘๕,๕๕๙,๔๐๐ บาท (สองร้อยแปดสิบล้านห้าหมื่นห้าพันห้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน) ต่อมาจังหวัดตรังได้ดำเนินการประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานส่วนที่เหลือ

(ครั้งที่ ๓) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ผลปรากฏว่า กิจการร่วม เอ็มดีเอส เป็นผู้เสนอราคาได้ในวงเงิน ๒๗๙,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สองร้อยเจ็ดสิบเก้าล้านบาทถ้วน) แต่เนื่องจาก กิจการร่วม เอ็มดีเอส ไม่ได้มีการยื่นเอกสารบนแสดงฐานะทางการเงินของปี ๒๕๖๖ ซึ่งเป็นงบแสดงฐานะการเงิน ๑ ปี สุดท้ายก่อนวันยื่นข้อเสนอตามเงื่อนไขที่กำหนด คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ พิจารณาแล้ว ถือได้ว่าผู้ยื่นข้อเสนออื่นหลักฐานไม่ถูกต้อง เป็นเอกสารหลักฐานที่เป็นสาระสำคัญ มีผลทำให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบต่อผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น จึงพิจารณาให้ กิจการร่วม เอ็มดีเอส เป็นผู้ไม่ผ่านการพิจารณา และพิจารณาให้ กิจการร่วมค้า วายเอส (เสนอราคาเป็นเงิน ๒๙๗,๐๐๐,๐๐๐ บาท) ซึ่งเป็นผู้ผ่านการพิจารณาลำดับที่ ๒ และเป็นผู้เสนอเอกสารถูกต้องตามเงื่อนไขที่กำหนด เป็นผู้ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกเพียงรายเดียว โดยให้ กิจการร่วมค้า วายเอส เสนอราคาจ้างก่อสร้างอาคารดังกล่าว ผ่านระบบประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ ในวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๘ ผลปรากฏว่า กิจการร่วมค้า วายเอส เสนอราคาใหม่เป็นเงิน ๒๘๔,๘๐๐,๐๐๐ บาท (สองร้อยแปดสิบสี่ล้านแปดแสนบาทถ้วน) ต่ำกว่าราคากลางเป็นเงิน ๗๕๙,๔๐๐ บาท (เจ็ดแสนห้าหมื่นเก้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน) คิดเป็นร้อยละ ๐.๒๗ คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นราคาที่เหมาะสม เห็นควรจ้าง กิจการร่วมค้า วายเอส ก่อสร้างอาคารดังกล่าว ในวงเงิน ๒๘๔,๘๐๐,๐๐๐ บาท (สองร้อยแปดสิบสี่ล้านแปดแสนบาทถ้วน) ซึ่งราคาดังกล่าว เมื่อรวมกับการเบิกจ่ายเงินให้แก่ผู้รับจ้างรายเดิม (๒๐๓,๒๙๖,๓๔๙.๗๗ บาท) เป็นเงิน ๔๘๘,๐๙๖,๓๔๙.๗๗ บาท (สี่ร้อยแปดสิบแปดล้านเก้าหมื่นหกพันสามร้อยสี่สิบเก้าบาทเจ็ดสิบเจ็ดสตางค์) ซึ่งวงเงินดังกล่าวสูงกว่าวงเงินที่สำนักงบประมาณเคยให้ความเห็นชอบ (๔๐๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท) (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ - ๓)

๓.๔ กระทรวงสาธารณสุข โดยสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้ขอความเห็นชอบแบบรูปรายการและความเหมาะสมของราคาค่าก่อสร้างอาคารอำนวยการ ผู้ป่วยนอก และอุบัติเหตุฉุกเฉิน เป็นอาคาร คสล. ๗ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๒๓,๗๖๕ ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร โรงพยาบาลตรัง จังหวัดตรัง ๑ หลัง (งานส่วนที่เหลือ ครั้งที่ ๓) ในวงเงิน ๒๘๔,๘๐๐,๐๐๐ บาท (สองร้อยแปดสิบสี่ล้านแปดแสนบาทถ้วน) ต่อสำนักงบประมาณ (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๔)

๓.๕ สำนักงบประมาณเห็นชอบความเหมาะสมของราคาค่าก่อสร้าง รายการอาคารอำนวยการ ผู้ป่วยนอก และอุบัติเหตุฉุกเฉิน เป็นอาคาร คสล. ๗ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๒๓,๗๖๕ ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร โรงพยาบาลตรัง ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง ๑ หลัง งานส่วนที่เหลือ ในวงเงิน ๒๘๔,๘๐๐,๐๐๐ บาท (สองร้อยแปดสิบสี่ล้านแปดแสนบาทถ้วน) โดยให้เบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๔๕,๘๐๐,๐๐๐ บาท (สี่สิบล้านแปดแสนบาทถ้วน) ซึ่งกระทรวงการคลังได้อนุมัติให้ขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณแล้ว ในระบบ New GFMS Thai ตามหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติ ส่วนที่เหลือ จำนวน ๒๓๙,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สองร้อยสามสิบล้านเก้าล้านบาทถ้วน) ผูกพันงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ - พ.ศ. ๒๕๗๐ เมื่อรวมกับวงเงินงบประมาณตามสัญญาเดิมที่เบิกจ่ายไปแล้ว จำนวน ๒๐๓,๒๙๖,๓๔๙.๗๗ บาท (สองร้อยสามล้านสองแสนเก้าหมื่นหกพันสามร้อยสี่สิบเก้าบาทเจ็ดสิบเจ็ดสตางค์) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๔๘๘,๐๙๖,๓๔๙.๗๗ บาท (สี่ร้อยแปดสิบแปดล้านเก้าหมื่นหกพันสามร้อยสี่สิบเก้าบาทเจ็ดสิบเจ็ดสตางค์) แต่เนื่องจากการดำเนินการดังกล่าวเป็นการเพิ่มวงเงินค่าก่อสร้างและขยายระยะเวลาก่อนนี้ ผูกพันข้ามปีงบประมาณเกินกว่าวงเงินและระยะเวลาก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณที่คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติไว้ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขจึงต้องนำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอนุมัติเพิ่มวงเงินก่อนนี้ผูกพันและขอขยายระยะเวลาก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ จากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ - พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ - พ.ศ. ๒๕๗๐ ตามนัยข้อ ๗ (๓) ของระเบียบว่าด้วยการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ และดำเนินการทำสัญญาก่อนนี้ผูกพันตามขั้นตอนต่อไป (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๕)

๔. ประโยชน์และผลกระทบ

๔.๑ เนื่องด้วยการก่อสร้างอาคารอำนวยการ ผู้ป่วยนอก และอุบัติเหตุฉุกเฉิน เป็นอาคาร คสล. ๗ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๒๓,๗๖๕ ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร โรงพยาบาลตรัง จังหวัดตรัง ๑ หลัง ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ มีการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง และลงนามสัญญาจ้างแล้ว จำนวน ๓ ครั้ง แต่ผู้รับจ้างไม่สามารถก่อสร้างตามระยะเวลาที่กำหนดในสัญญาจ้าง จึงมีการยกเลิกสัญญาจ้างดังกล่าว โดยตลอดระยะเวลา ๑๔ ปีที่ผ่านมา อาคารดังกล่าวยังก่อสร้างไม่แล้วเสร็จ โรงพยาบาลตรังไม่สามารถเปิดใช้งานอาคารเพื่อให้บริการแก่ประชาชนได้ ประกอบกับปัจจุบันโรงพยาบาลตรัง มีการให้บริการผู้ป่วยนอกเพิ่มมากขึ้นในทุก ๆ ปี ดังนั้น การก่อสร้างอาคารดังกล่าว (งานส่วนที่เหลือ ครั้งที่ ๓) จะช่วยให้อาคารดังกล่าวสามารถเปิดให้บริการแก่ผู้มารับบริการได้ และสามารถลดความแออัดของผู้ป่วยนอก โดยมีการเพิ่มบริการตรวจของคลินิกผู้ป่วยนอกด้านต่าง ๆ เช่น แผนกทันตกรรม ไตเทียม เป็นต้น

๔.๒ ปัจจุบันโรงพยาบาลตรังมีสถานที่ให้บริการผู้ป่วยนอกดังนี้

(๑) อาคารอำนวยการ ให้บริการบริเวณชั้น ๑ มีอายุการใช้งาน ๔๑ ปี

(๒) อาคารอุบัติเหตุ ให้บริการบริเวณชั้น ๓

(๓) อาคารศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง อยู่นอกบริเวณโรงพยาบาลตรัง

โดยสถานที่ดังกล่าว มีอายุการใช้งานที่ยาวนาน ทำให้มีสภาพชำรุดทรุดโทรม และแออัดคับแคบ เนื่องจากมี ผู้รับบริการเฉลี่ยวันละ ๒,๒๒๕ ราย

๕. ค่าใช้จ่ายและแหล่งที่มา หรือการสูญเสียรายได้

งบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ - พ.ศ. ๒๕๗๐ งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ กิจกรรมพัฒนาระบบบริการสุขภาพทุกระดับ ตาม Service Plan ทั้งนี้ กระทรวงสาธารณสุขได้ดำเนินการจัดทำรายละเอียดข้อมูลที่หน่วยงานของรัฐต้องเสนอพร้อมกับการขออนุมัติต่อคณะรัฐมนตรี ตามมาตรา ๒๗ แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ด้วยแล้ว (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๖)

๖. ความเห็นหรือความเห็นชอบ/อนุมัติของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สำนักงบประมาณเห็นชอบความเหมาะสมของราคาค่าก่อสร้าง รายการอาคารอำนวยการ ผู้ป่วยนอก และอุบัติเหตุฉุกเฉิน เป็นอาคาร คสล. ๗ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๒๓,๗๖๕ ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร โรงพยาบาลตรัง ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง ๑ หลัง งานส่วนที่เหลือ ในวงเงิน ๒๘๔,๘๐๐,๐๐๐ บาท (สองร้อยแปดสิบสี่ล้านแปดแสนบาทถ้วน) โดยให้เบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๔๕,๘๐๐,๐๐๐ บาท (สี่สิบล้านแปดแสนบาทถ้วน) ซึ่งกระทรวงการคลัง ได้อนุมัติให้ขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณแล้ว ในระบบ New GFMS Thai ตามหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติ ส่วนที่เหลือ จำนวน ๒๓๙,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สองร้อยสามสิบล้านเก้าพันบาทถ้วน) ผูกพันงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ - พ.ศ. ๒๕๗๐ เมื่อรวมกับวงเงินงบประมาณตามสัญญาเดิมที่เบิกจ่ายไปแล้ว จำนวน ๒๐๓,๒๙๖,๓๔๙.๗๗ บาท (สองร้อยสามล้านสองแสนเก้าหมื่นหกพันสามร้อยสี่สิบเก้าบาทเจ็ดสิบเจ็ดสตางค์) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๔๘๘,๐๙๖,๓๔๙.๗๗ บาท (สี่ร้อยแปดสิบแปดล้านเก้าหมื่นหกพันสามร้อยสี่สิบเก้าบาทเจ็ดสิบเจ็ดสตางค์) แต่เนื่องจากการดำเนินการดังกล่าวเป็นการเพิ่มวงเงินค่าก่อสร้างและขยายระยะเวลาก่อนนี้ ผูกพันข้ามปีงบประมาณเกินกว่าวงเงินและระยะเวลาก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณที่คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติไว้ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขจึงต้องนำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอนุมัติเพิ่มวงเงินก่อนนี้ผูกพันและ ขยายระยะเวลาก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ จากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ - พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นปีงบประมาณ

พ.ศ. ๒๕๕๔ - พ.ศ. ๒๕๗๐ ตามนัยข้อ ๗ (๓) ของระเบียบว่าด้วยการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ และดำเนินการทำสัญญาก่อหนี้ผูกพันตามขั้นตอนต่อไป

๗. ข้อกำหนดและมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง

๗.๑ ระเบียบว่าด้วยการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๗ (๓) ระบุว่า การเปลี่ยนแปลงรายการหรือการเพิ่มวงเงินก่อหนี้ผูกพันเกินวงเงินที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติ ให้เสนอขออนุมัติ ต่อคณะรัฐมนตรี โดยต้องส่งผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือรายละเอียดอื่นใดที่เกี่ยวข้อง ให้สำนักงานงบประมาณ พิจารณาเพื่อเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีด้วย ทั้งนี้ การขอเพิ่มวงเงินที่ต้องขยาย ระยะเวลาก่อหนี้ผูกพันให้เสนอขออนุมัติคณะรัฐมนตรีในคราวเดียวกัน

๗.๒ คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ อนุมัติให้จังหวัดตรังก่อหนี้ผูกพัน ข้ามปีงบประมาณ ก่อสร้างอาคารอำนวยการ ผู้ป่วยนอก และอุบัติเหตุฉุกเฉิน เป็นอาคาร คสล. ๗ ชั้น พื้นที่ ใช้สอยประมาณ ๒๓,๗๖๕ ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร โรงพยาบาลตรัง จังหวัดตรัง ๑ หลัง วงเงิน ๔๒๑.๖ ล้านบาท โดยเบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ จำนวน ๖๓.๒ ล้านบาท ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ จำนวน ๑๗๙.๒ ล้านบาท ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ จำนวน ๑๗๙.๒ ล้านบาท เงินสำรองเพื่อเหลือเผื่อขาด จำนวน ๒๑.๑ ล้านบาท รวมวงเงินภาระผูกพัน จำนวน ๔๔๒.๗ ล้านบาท

๘. ข้อเสนอของหน่วยงานของรัฐ/คณะกรรมการเจ้าของเรื่อง

กระทรวงสาธารณสุขขอเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณา ดังนี้

๘.๑ ขออนุมัติเพิ่มวงเงินค่าก่อสร้างรายการอาคารอำนวยการ ผู้ป่วยนอก และอุบัติเหตุฉุกเฉิน เป็นอาคาร คสล. ๗ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๒๓,๗๖๕ ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร โรงพยาบาลตรัง ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง ๑ หลัง (งานส่วนที่เหลือ ครั้งที่ ๓) จำนวนเงิน ๒๘๔,๘๐๐,๐๐๐ บาท (สองร้อยแปดสิบล้านแปดแสนบาทถ้วน) โดยให้เบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๔๕,๘๐๐,๐๐๐ บาท (สี่สิบล้านแปดแสนบาทถ้วน) ส่วนที่เหลือ จำนวน ๒๓๙,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สองร้อยสามสิบล้านเก้าแสนบาทถ้วน) ผูกพันงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ - พ.ศ. ๒๕๗๐ รวมเป็นเงิน ค่าก่อสร้างทั้งสิ้น ๔๘๘,๐๙๖,๓๔๙.๗๗ บาท (สี่ร้อยแปดสิบล้านแปดแสนเก้าหมื่นหกพันสามร้อยสี่สิบลบาท เจ็ดสิบลบาทเจ็ดสตางค์)

๘.๒ ขออนุมัติขยายระยะเวลาก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณรายการก่อสร้างอาคารดังกล่าว จากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ - พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ - พ.ศ. ๒๕๗๐

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายสมศักดิ์ เทพสุทิน)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข



เอกสารประกอบการพิจารณา

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

โทร./โทรสาร ๐ ๒๕๔๐ ๑๖๘๔ (นางสาววิภา นันตะรัตน์)