

# ด่วนที่สุด

ที่ นร ๐๗๑๒/๖๑๔๕



สำนักงานประมาณ

๑๐๖๓ ถนนพหลโยธิน

แขวงพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐

๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๘

เรื่อง ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงแบบรูปรายละเอียดรายการก่อสร้างและรายการบริหารจัดการ ขอสันับสนุนงบประมาณวงเงินเพิ่มเติม ขออนุมัติขยายระยะเวลา และขออนุมัติเปลี่ยนแปลงสัดส่วนวงเงินโครงการรายจ่ายลงทุนเพื่อใช้จ่ายเงินกู้เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม (โครงการพัฒนาระบบบริการสาธารณสุข สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข)

เรียน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

- อ้างถึง ๑. หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ด่วนที่สุด ที่ สธ ๐๒๐๗.๐๓/๑๓๕๑๑ ลงวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๘
๒. หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ด่วนที่สุด ที่ สธ ๐๒๐๗.๐๓/๑๓๕๒๒ ลงวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๘
๓. หนังสือสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๐๘/๙๖๗ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘
๔. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/๑๓๘๖๘ ลงวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๗

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายละเอียดการอนุมัติโครงการรายจ่ายลงทุนเพื่อใช้จ่ายเงินกู้เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม (โครงการพัฒนาระบบบริการสาธารณสุข สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข) จำนวน ๓ หน้า

ตามหนังสือที่อ้างถึง ๑ และ ๒ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขขออนุมัติเปลี่ยนแปลงโครงการรายจ่ายลงทุนเพื่อใช้จ่ายเงินกู้เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม (โครงการพัฒนาระบบบริการสาธารณสุข สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข) ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๗ อนุมัติให้ดำเนินโครงการดังกล่าวภายใต้กรอบวงเงินรวม ๘,๕๑๐,๐๘๐,๙๐๐ บาท โดยให้กระทรวงการคลังจัดหาแหล่งเงินกู้ตามแผนบริหารจัดการหนี้สาธารณะ โดยอัตราส่วนของแหล่งเงินกู้และเงินงบประมาณให้เป็นไปตามที่กระทรวงการคลังทำความตกลงกับแหล่งเงินกู้ และกระทรวงสาธารณสุขมีแผนดำเนินงานระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๖๘ - พ.ศ. ๒๕๗๒ แต่เนื่องจากสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขได้ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขรายละเอียดรายการก่อสร้างและกรอบวงเงินของโครงการดังกล่าวตามข้อเสนอแนะและข้อสังเกตของธนาคารพัฒนาเอเชีย (ADB) ในประเด็นการออกแบบสถาปัตยกรรมรายการสิ่งก่อสร้างเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและตามแนวทางหลักสากล สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขจึงขออนุมัติ ดังนี้

๑. ขอเปลี่ยนแปลงแบบรูปรายการ และขออนุมัติเพิ่มกรอบวงเงินก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ และขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพิ่มเติมจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ และเงินนอกงบประมาณ (เงินกู้ระหว่างประเทศ) โดยเพิ่มกรอบวงเงิน จากจำนวน ๘,๕๑๐,๐๘๐,๙๐๐ บาท เป็นจำนวน ๙,๐๘๘,๔๐๒,๓๐๐ บาท เพิ่มขึ้น จำนวน ๕๗๘,๓๒๑,๔๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๖.๘๐ ของกรอบวงเงินเดิม

๒. ขออนุมัติเพิ่มระยะเวลาดำเนินโครงการดังกล่าว จาก พ.ศ. ๒๕๖๘ - พ.ศ. ๒๕๗๒ เป็น พ.ศ. ๒๕๖๘ - พ.ศ. ๒๕๗๓

๓. ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงสัดส่วนวงเงินโครงการดังกล่าว จากงบประมาณรายจ่ายประจำปี ร้อยละ ๒๐ และเงินนอกงบประมาณ (เงินกู้ระหว่างประเทศ) ร้อยละ ๘๐ เป็นขอให้กระทรวงการคลัง จัดหาแหล่งเงินกู้ตามแผนบริหารหนี้สาธารณะ โดยอัตราส่วนของแหล่งเงินกู้และเงินงบประมาณ ให้เป็นไปตามที่กระทรวงการคลังทำความตกลงกับแหล่งเงินกู้

ทั้งนี้ สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้เห็นชอบในหลักการของการปรับวงเงิน และแบบรูปรายละเอียดรายการก่อสร้างโครงการดังกล่าว โดยเพิ่มจากกรอบวงเงินเดิมที่ได้รับความเห็นชอบ จากคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๗ จำนวน ๘,๕๑๐,๐๘๐,๙๐๐ บาท เป็นจำนวน ๙,๐๘๘,๔๐๒,๓๐๐ บาท ตามหนังสือที่อ้างถึง ๓ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงานงบประมาณพิจารณาแล้วขอเรียนว่า หากสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขได้พิจารณา ดำเนินการตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของธนาคารพัฒนาเอเชีย (ADB) และปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี หรือหนังสือเวียนที่เกี่ยวข้องโดยถูกต้องครบถ้วนในทุกขั้นตอนแล้ว ก็อนุมัติในหลักการให้สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการรายจ่ายลงทุน เพื่อใช้จ่ายเงินกู้เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม (โครงการพัฒนาระบบบริการสาธารณสุข สำนักงานปลัด กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข) และเพิ่มกรอบวงเงิน จากจำนวน ๘,๕๑๐,๐๘๐,๙๐๐ บาท (แปดพันห้าร้อยสิบล้านแปดหมื่นเก้าร้อยบาทถ้วน) เป็นจำนวน ๙,๐๘๘,๔๐๒,๓๐๐ บาท (เก้าพันสี่สิบล้านเก้าแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันห้าสิบบาทถ้วน) รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ซึ่งการเพิ่มวงเงิน ของโครงการดังกล่าวเกินกรอบวงเงินที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติไว้ ตามหนังสือที่อ้างถึง ๔ จึงเห็นควร ให้กระทรวงสาธารณสุขนำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอนุมัติเพิ่มวงเงินดำเนินโครงการดังกล่าว และให้กระทรวงการคลังจัดหาแหล่งเงินกู้ตามแผนบริหารจัดการหนี้สาธารณะ โดยอัตราส่วนของแหล่งเงินกู้ และเงินงบประมาณให้เป็นไปตามที่กระทรวงการคลังทำความตกลงกับแหล่งเงินกู้ ทั้งนี้ หากการเปลี่ยนแปลง แบบรูปรายการและเพิ่มวงเงินของโครงการดังกล่าวมีผลที่ต้องขยายระยะเวลาดำเนินโครงการ จากปี พ.ศ. ๒๕๖๘ - พ.ศ. ๒๕๗๒ เป็น พ.ศ. ๒๕๖๘ - ๒๕๗๓ ก็เห็นควรให้กระทรวงสาธารณสุข เสนอขออนุมัติคณะรัฐมนตรีในคราวเดียวกัน อย่างไรก็ตาม สำหรับวงเงินที่เพิ่มขึ้น เห็นควรให้สำนักงานปลัด กระทรวงสาธารณสุขพิจารณานำเงินบำรุงหรือเงินรายได้ของโรงพยาบาลมาสมทบในการดำเนินโครงการ ดังกล่าวด้วย เพื่อให้สอดคล้องกับมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๘ ที่ให้แต่ละหน่วยงานพิจารณานำเงินงบประมาณจากแหล่งอื่น อาทิ เงินนอกงบประมาณ เงินรายได้ เงินสะสม มาใช้ในการดำเนินภารกิจ ตามแผนงาน/โครงการก่อนเป็นลำดับแรก

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายอนันต์ แก้วกำเนิด)

ผู้อำนวยการสำนักงานงบประมาณ

กองจัดทำงบประมาณด้านสังคม ๓


โทร. ๐ ๒๒๗๘ ๗๐๐๐ ต่อ ๑๗๓๒

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@bb.go.th


สิ่งที่ส่งมาด้วย

รายละเอียดการอนุมัติโครงการรายจ่ายลงทุนเพื่อใช้จ่ายเงินกู้เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม  
(โครงการพัฒนาระบบบริการสาธารณสุข สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข)

| ลำดับที่ | รายการ                                                                                                                                                                                                             | วงเงินเดิม<br>ตาม มติ ครม.<br>๒ ก.ค. ๖๗ | กรมฯ ขอปรับปรุง<br>(บาท) | สงป. อนุมัติ<br>(บาท) |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------|-----------------------|
|          | รวมทั้งสิ้น                                                                                                                                                                                                        | ๘,๕๑๐,๐๘๐,๙๐๐.๐๐                        | ๙,๐๘๘,๔๐๒,๓๐๐.๐๐         | ๙,๐๘๔,๙๑๑,๐๕๐.๐๐      |
| ๑        | อาคารศูนย์โรคหัวใจ ซีซียู ไอซียู ผู้ป่วยใน<br>เป็น อาคาร คสล.๑๒ ชั้น พื้นที่ใช้สอย<br>ประมาณ ๑๙,๒๓๗ ตารางเมตร<br>(โครงสร้างด้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาล<br>นครพิงค์ ตำบลตอนแก้ว อำเภอแมริม<br>จังหวัดเชียงใหม่ ๑ หลัง | ๕๕๘,๘๑๙,๑๐๐.๐๐                          | ๖๘๗,๙๔๒,๐๐๐.๐๐           | ๖๗๔,๗๔๗,๘๐๐.๐๐        |
| ๒        | อาคารศูนย์มะเร็งและห้องพิเศษ ๙ ชั้น<br>เป็น อาคาร คสล. ๙ ชั้น พื้นที่ใช้สอย<br>ประมาณ ๑๘,๑๑๑ ตารางเมตร<br>โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์<br>ตำบลนครสวรรค์ออก อำเภอเมือง<br>นครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ ๑ หลัง            | ๕๕๘,๗๙๘,๓๐๐.๐๐                          | ๕๕๘,๗๙๘,๓๐๐.๐๐           | ๕๕๘,๗๙๘,๓๐๐.๐๐        |
| ๓        | อาคารผู้ป่วยหนักและผู้ป่วยใน ๓๐๐ เตียง<br>เป็น อาคาร คสล. ๘ ชั้น พื้นที่ใช้สอย<br>ประมาณ ๑๓,๐๘๗ ตารางเมตร<br>(โครงสร้างด้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาล<br>มะเร็งรักษ ตำบลท่ามะกา อำเภอท่ามะกา<br>จังหวัดกาญจนบุรี ๑ หลัง | ๔๖๙,๔๒๗,๙๐๐.๐๐                          | ๕๑๒,๑๙๘,๓๐๐.๐๐           | ๕๑๒,๑๙๘,๓๐๐.๐๐        |
| ๔        | อาคารวินิจฉัยและรักษา เป็นอาคาร คสล.<br>๘ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๒๐,๓๓๖<br>ตารางเมตร โรงพยาบาลพระปกเกล้า<br>ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมืองจันทบุรี<br>จังหวัดจันทบุรี ๑ หลัง                                             | ๖๑๔,๙๒๙,๘๐๐.๐๐                          | ๘๐๐,๔๑๔,๗๐๐.๐๐           | ๘๐๐,๔๑๔,๗๐๐.๐๐        |



| ลำดับที่ | รายการ                                                                                                                                                                                                                                  | วงเงินเดิม<br>ตาม มติ ครม.<br>๒ ก.ค. ๖๗ | กรมฯ ขอปรับปรุง<br>(บาท) | สงป. อนุมัติ<br>(บาท) |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------|-----------------------|
| ๕        | อาคารศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์<br>๑๘ ชั้น เป็นอาคาร คสล. ๑๘ ชั้น และ<br>ชั้นใต้ดิน ๑ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ<br>๑๐๒,๓๒๗ ตารางเมตร โรงพยาบาล<br>มหาวิทยาลัยราชสีห์มา ตำบลในเมือง<br>อำเภอเมืองนครราชสีมา<br>จังหวัดนครราชสีมา ๑ หลัง | ๓,๔๔๐,๕๖๖,๖๐๐.๐๐                        | ๓,๕๕๐,๑๕๖,๗๐๐.๐๐         | ๓,๕๕๔,๕๒๙,๐๐๐.๐๐      |
| ๖        | อาคารพักแพทย์และพยาบาล ๑๘ ชั้น<br>เป็นอาคาร คสล. ๑๘ ชั้น พื้นที่ใช้สอย<br>ประมาณ ๒๑,๐๒๐ ตารางเมตร<br>โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยราชสีห์มา<br>ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา<br>จังหวัดนครราชสีมา ๑ หลัง                                      | ๔๐๐,๕๘๖,๑๐๐.๐๐                          | ๕๐๖,๕๑๕,๒๐๐.๐๐           | ๕๘๐,๑๗๓,๓๐๐.๐๐        |
| ๗        | ค่าบริหารจัดการโครงการเงินกู้เพื่อ<br>การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม<br>กองบริหารการสาธารณสุข<br>ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี<br>จังหวัดนนทบุรี ๑ โครงการ                                                                                   | ๓๘๔,๖๕๖,๐๐๐.๐๐                          | -                        | -                     |
| ๘        | ค่าจ้างบริษัทที่ปรึกษาบริหารงาน<br>โครงการรายจ่ายลงทุนเพื่อใช้จ่ายเงินกู้<br>เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม<br>(โครงการพัฒนาระบบบริการสาธารณสุข<br>สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข<br>กระทรวงสาธารณสุข)                                        | -                                       | ๑๒๗,๓๓๒,๘๐๐.๐๐           | ๑๒๗,๓๓๒,๘๐๐.๐๐        |
| ๙        | ค่าจ้างบริษัทที่ปรึกษาควบคุมงาน<br>โครงการรายจ่ายลงทุนเพื่อใช้จ่ายเงินกู้<br>เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม<br>(โครงการพัฒนาระบบบริการสาธารณสุข<br>สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข<br>กระทรวงสาธารณสุข)                                        | -                                       | ๑๔๘,๔๘๒,๒๐๐.๐๐           | ๑๔๗,๒๗๕,๘๐๐.๐๐        |



| ลำดับที่ | รายการ                                                                                                                                                                                           | วงเงินเดิม<br>ตาม มติ ครม.<br>๒ ก.ค. ๖๗ | กรมฯ ขอปรับปรุง<br>(บาท) | สงป. อนุมัติ<br>(บาท) |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------|-----------------------|
| ๑๐       | ค่าจ้างผู้ตรวจสอบบัญชีจากภายนอก<br>โครงการรายจ่ายลงทุนเพื่อใช้จ่ายเงินกู้<br>เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม<br>(โครงการพัฒนาระบบบริการสาธารณสุข<br>สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข<br>กระทรวงสาธารณสุข) | -                                       | ๓,๗๔๕,๐๐๐.๐๐             | ๓,๗๔๕,๐๐๐.๐๐          |
| ๑๑       | วงเงินเพื่อเหลือเมื่อขาดโครงการเงินกู้<br>เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม<br>กองบริหารการสาธารณสุข ตำบลตลาด<br>ขวัญ<br>อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี                                            | ๓๒๗,๓๑๑,๑๐๐.๐๐                          | ๔๓๒,๗๘๑,๑๐๐.๐๐           | ๔๓๐,๗๑๐,๐๕๐.๐๐        |
| ๑๒       | ค่าครุภัณฑ์การแพทย์สำหรับโรงพยาบาล<br>ทั้ง ๕ แห่ง                                                                                                                                                | ๑,๗๐๙,๙๘๖,๐๐๐.๐๐                        | ๑,๗๐๙,๙๘๖,๐๐๐.๐๐         | ๑,๗๐๙,๙๘๖,๐๐๐.๐๐      |

