



ด่วนที่สุด

ที่ นร ๐๗๑๕/๒๖

สำนักงบประมาณ

๑๐๖๓ ถนนพหลโยธิน

แขวงพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐

๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๘

เรื่อง ขออนุมัติเพิ่มวงเงินและขยายระยะเวลาก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ รายการค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดสิงห์บุรี พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๗/๒๐๘๕๑
ลงวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๘

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีขอให้สำนักงบประมาณเสนอความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี กรณีสำนักงานอัยการสูงสุดเสนอเรื่อง ขออนุมัติเพิ่มวงเงินและขยายระยะเวลาก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ รายการค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดสิงห์บุรี พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ จากเดิมที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติไว้ จำนวน ๘,๘๙๑,๔๐๐ บาท เป็นจำนวน ๙,๖๗๖,๓๐๐ บาท และขอขยายระยะเวลาก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ จากเดิมปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ - พ.ศ. ๒๕๖๗ เป็นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ - พ.ศ. ๒๕๖๙ รวมทั้งขอให้พิจารณาในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการตามบทบัญญัติของพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงบประมาณพิจารณาแล้วขอเรียนว่า รายการค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดสิงห์บุรี พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ ตำบลบางมัญ อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี เป็นรายการที่คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๓ อนุมัติให้สำนักงานอัยการสูงสุดก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ - พ.ศ. ๒๕๖๖ ในวงเงิน ๘,๘๙๑,๔๐๐ บาท (รวมเงินสำรองเผื่อเหลือเผื่อขาด) และอัยการสูงสุดได้อนุมัติให้ขยายระยะเวลาก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ จากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ - พ.ศ. ๒๕๖๖ เป็นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ - พ.ศ. ๒๕๖๗ ซึ่งสำนักงานอัยการสูงสุดมีความจำเป็นต้องขยายระยะเวลาคงควบคุมงานก่อสร้าง จำนวน ๒๑๐ วัน เพื่อให้สอดคล้องกับระยะเวลาก่อสร้าง อันเนื่องมาจากการแก้ไขแบบก่อสร้าง โดยไม่ได้เป็นความผิดของผู้รับจ้าง ส่งผลให้วงเงินของรายการค่าควบคุมงานก่อสร้างเพิ่มขึ้น ประกอบกับสำนักงบประมาณได้พิจารณาความเหมาะสมของราคาค่าควบคุมงานก่อสร้างรายการดังกล่าวแล้ว ภายในกรอบวงเงิน ๙,๖๗๖,๒๔๐ บาท ดังนั้น เพื่อให้การควบคุมงานก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดสิงห์บุรี

/พร้อมบ้านพัก...

พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ ตำบลบางมัญ อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี สามารถดำเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของทางราชการ จึงเห็นสมควรที่คณะรัฐมนตรีจะพิจารณาอนุมัติให้สำนักงานอัยการสูงสุดเพิ่มวงเงินและขยายระยะเวลาก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณเป็นกรณีเฉพาะราย จากวงเงินที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติให้ก่อนนี้ผูกพันไว้เดิม จำนวน ๘,๘๙๑,๔๐๐ บาท (แปดล้านแปดแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยบาทถ้วน) เป็นจำนวน ๙,๖๗๖,๒๔๐ บาท (เก้าล้านหกแสนเจ็ดหมื่นหกพันสองร้อยสี่สิบบาทถ้วน) และขยายระยะเวลาก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ จากเดิมปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ - พ.ศ. ๒๕๖๗ เป็นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ - พ.ศ. ๒๕๖๙ ตามนัยข้อ ๗ (๓) ของระเบียบว่าด้วยการก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ สำหรับวงเงินของรายการค่าควบคุมงานก่อสร้างที่เพิ่มขึ้นดังกล่าว สำนักงานงบประมาณได้เสนอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีรองรับไว้ในพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ แล้ว ทั้งนี้ ขอให้สำนักงานอัยการสูงสุดปฏิบัติตามขั้นตอนของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี และสัญญาที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้องครบถ้วนในทุกขั้นตอน และต่อรองราคาตามสัดส่วนผลงานที่ผู้ให้บริการได้เข้าควบคุมงานจริงจนถึงที่สุด ก่อนลงนามแก้ไขสัญญาจ้างตามขั้นตอนต่อไป

สำหรับการเพิ่มวงเงินดังกล่าวอยู่ภายในกรอบสัดส่วนการก่อนนี้ผูกพันเกินกว่าหรือนอกเหนือไปจากที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยงบประมาณรายจ่ายที่กำหนดไว้ว่าต้องไม่เกินร้อยละแปดของงบประมาณรายจ่ายประจำปี ตามประกาศคณะกรรมการนโยบายการเงินการคลังของรัฐ เรื่อง กำหนดสัดส่วนต่าง ๆ เพื่อเป็นกรอบวินัยการเงินการคลังของรัฐ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายอนันต์ แก้วกำเนิด)

ผู้อำนวยการสำนักงานงบประมาณ

กองจัดทำงบประมาณองค์การบริหารรูปแบบพิเศษและรัฐวิสาหกิจ

โทร. ๐ ๒๒๗๘ ๗๐๐๐ ต่อ ๑๗๘๔, ๑๗๙๓

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@bb.go.th